


IFSULDEMINAS/PASSOS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA - 02 DE OUTUBRO DE 2017

		IFSULDEMINAS – CAMPUS PASSOS		SINAPI: AGO17	SETOP : JUL17	MERCADO: SET 2017	BDI 01 (OBRA): 25,00%	BDI 02 (MAT+EQUIP): 16,80%					
		OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRA			coinfra.reitoria - ProDI – IFSULDEMINAS			VALOR REF. =					
					CAMPUS PASSOS/MG			R\$ 641.727,13					
DATA: 01/10/2017			ETAPA UNICA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 31.567,41	4,92%	90%	R\$ 28.410,67	10%	R\$ 3.156,74	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	Movimentação de Terra	R\$ 75.455,67	11,76%	20%	R\$ 15.091,13	40%	R\$ 30.182,27	40%	R\$ 30.182,27	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 26.991,49	4,21%	30%	R\$ 8.097,45	35%	R\$ 9.447,02	35%	R\$ 9.447,02	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	Superestrutura	R\$ 6.230,31	0,97%	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.230,31	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 91.398,64	14,24%	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 91.398,64	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
6	Esquadrias	R\$ 23.231,39	3,62%	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 11.615,70	50%	R\$ 11.615,70	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
7	Cobertura	R\$ 2.740,27	0,43%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.740,27	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
8	Instalações elétricas	R\$ 8.939,36	1,39%	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 4.469,68	50%	R\$ 4.469,68	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 58.905,00	9,18%	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 29.452,50	25%	R\$ 14.726,25	15%	R\$ 8.835,75	10%	R\$ 5.890,50
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 2.023,14	0,32%	100%	R\$ 2.023,14	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 780,23	0,12%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 780,23
13	Revestimento interno e externo	R\$ 27.591,90	4,30%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 13.795,95	50%	R\$ 13.795,95	0%	R\$ 0,00
14	Vidros	R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
15	Pintura	R\$ 13.457,56	2,10%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 6.728,78	50%	R\$ 6.728,78
16	Pisos	R\$ 142.754,50	22,25%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 28.550,90	40%	R\$ 57.101,80	40%	R\$ 57.101,80
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 99.034,16	15,43%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 49.517,08	50%	R\$ 49.517,08	0%	R\$ 0,00
18	Equipamentos	R\$ 9.688,12	1,51%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.688,12
19	Forros	R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
20	Ar Condicionado	R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 15.027,21	2,34%	20%	R\$ 3.005,44	20%	R\$ 3.005,44	20%	R\$ 3.005,44	20%	R\$ 3.005,44	20%	R\$ 3.005,44
23	Projetos	R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00
24	Serviços complementares	R\$ 5.910,79	0,92%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.910,79
	CUSTO TOTAL	R\$ 641.727,13	100,00%	8,82%	R\$ 56.627,83	29,45%	R\$ 188.958,30	26,19%	R\$ 168.050,56	21,66%	R\$ 138.984,80	13,89%	R\$ 89.105,65
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			8,82%	R\$ 56.627,83	38,27%	R\$ 245.586,12	64,46%	R\$ 413.636,68	86,11%	R\$ 552.621,48	100,00%	R\$ 641.727,13

